



AYUNTAMIENTO DE PASAIA
PASAIKO UDALA

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PASAIA

Volumen 7. Síntesis



INGARTEK



D3 ARQUITECTOS

ABRIL 2019

ÍNDICE DE VOLÚMENES

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PASAIA

Volumen 1: ASPECTOS GENERALES.

Volumen 2: NORMATIVA.

Volumen 3: PLAN DE ACTUACIÓN EN LA VIA PUBLICA.

Volumen 4: PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

Volumen 5: TRANSPORTE.

Volumen 6: COMUNICACIÓN.

Volumen 7: **SÍNTESIS.**

Anexo 1: PLANOS DE LAS ACTUACIONES.

Anexo 2: ACTUACIONES EN ITINERARIOS PEATONALES.

Anexo 3: PROPUESTA DE ELEMENTOS MECÁNICOS VERTICALES.

ÍNDICE

VOLUMEN 7. SÍNTESIS

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	PLAN DE FASES PROPUESTO. ACTUACIONES EN VIA PUBLICA Y ZONAS LIBRES	5
3	PLAN DE FASES PROPUESTO. ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	9
4	PLANES CUATRIENALES	15
4.1	Fase 1: 1º CUATRIENIO.....	16
4.2	Fase 2: 2º CUATRIENIO.....	17
4.3	Fase 3: 3º CUATRIENIO.....	18
5	RESUMEN DE INVERSIONES.....	19

1 INTRODUCCIÓN

El objetivo último de un plan de accesibilidad es la confección de una estrategia temporal de actuaciones que permita optimizar las inversiones. El Plan de Accesibilidad de Pasaia ha planteado su aplicación en tres cuatrienios, con el fin de distribuir todas las actuaciones en función de su prioridad y efecto sobre la mejora de la accesibilidad para el conjunto del municipio.

Para completar los planes cuatrienales se han agrupado las actuaciones recogidas en los diversos documentos, que básicamente están divididos en:

- Actuaciones en Itinerarios, recogidas en el volumen 3 y volumen 5, que incluyen las actuaciones integradas en la vía pública, entre las que se incluyen anchos de vía, desniveles, obstáculos, vados peatonales, paradas de transporte público y aparcamientos reservados.
- Actuaciones en zonas libres, recogidas en el volumen 3, que comprenden todas las actuaciones sobre la accesibilidad planteadas en parques, plazas y demás zonas de acceso libre del municipio.
- Actuaciones en edificios, recogidas en el volumen 4, donde se especifican las mejoras necesarias para conseguir la accesibilidad en los edificios públicos.

2 PLAN DE FASES PROPUESTO. ACTUACIONES EN VIA PUBLICA Y ZONAS LIBRES

Este apartado recoge las intervenciones derivadas de la recopilación realizada mediante el análisis de itinerarios y zonas libres (las actuaciones de transporte y comunicación han sido incluidas en los itinerarios en las que se sitúan).

Los diferentes itinerarios se han agrupado con el fin de permitir su distribución cuatrienal. Las zonas libres también se han asociado de manera que el municipio se vaya regenerando de manera ordenada y lógica.

El plan de fases propuesto se distribuye en tres cuatrienales, 12 años en total. En la misma se propone la idea de realizar las actuaciones principales en una primera fase, las secundarias en la segunda y las complementarias en la tercera, pero ajustando las intervenciones para que el presupuesto anual sea aproximadamente constante.

ACTUACIÓN	PLAN DE FASES	AÑO DE ACTUACIÓN
Grupo 1	1º cuatrienal	1
Grupo 2	1º cuatrienal	2
Grupo 3	1º cuatrienal	3
Grupo 4	1º cuatrienal	4
Grupo 5	2º cuatrienal	5 - 6 - 7 - 8
Grupo 6	3º cuatrienal	9 - 10 - 11 - 12

	TOTAL Presup. Ejecución Material - PEM	TOTAL Presup. por Contrato - PC	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)	Grupo (Plan de fases)
PRINCIPALES	467.413,79 €	556.222,41 €	673.029,12 €	
1001	150.586,89 €	179.198,40 €	216.830,06 €	1
1002	66.361,97 €	78.970,74 €	95.554,60 €	1
1003	15.618,77 €	18.586,34 €	22.489,47 €	1
1004	15.090,43 €	17.957,61 €	21.728,71 €	1
1005	46.572,73 €	55.421,55 €	67.060,07 €	1
1006	17.348,81 €	20.645,08 €	24.980,55 €	1
1007	155.834,19 €	185.442,69 €	224.385,65 €	1
SECUNDARIOS	3.545.356,01 €	4.218.973,65 €	5.104.958,12 €	
2001	225.211,07 €	268.001,17 €	324.281,42 €	1

	TOTAL Presup.. Ejecución Material - PEM	TOTAL Presup. por Contrato - PC	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)	Grupo (Plan de fases)
2002	398.342,62 €	474.027,72 €	573.573,54 €	2
2003	906.106,14 €	1.078.266,31 €	1.304.702,23 €	3
2004	570.306,44 €	678.664,66 €	821.184,24 €	4
2005	17.051,04 €	20.290,74 €	24.551,79 €	2
2006	126,60 €	150,65 €	182,29 €	2
2007	783.835,90 €	932.764,72 €	1.128.645,31 €	5
2008	213.652,94 €	254.247,00 €	307.638,87 €	4
2009	119.920,92 €	142.705,89 €	172.674,13 €	1
2010	310.802,34 €	369.854,78 €	447.524,29 €	2
COMPLEMENTARIOS	5.497.599,58 €	6.542.143,50 €	7.915.993,64 €	
3001	263.489,21 €	313.552,16 €	379.398,11 €	6
3002	234.121,14 €	278.604,16 €	337.111,03 €	6
3003	623.194,97 €	741.602,01 €	897.338,44 €	5
3004	182.691,72 €	217.403,15 €	263.057,81 €	6
3005	1.495.746,82 €	1.779.938,72 €	2.153.725,85 €	6
3006	600.427,23 €	714.508,40 €	864.555,17 €	5
3007	39.842,21 €	47.412,23 €	57.368,80 €	5
3008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5
3009	50.228,81 €	59.772,28 €	72.324,46 €	5
3010	46.759,90 €	55.644,28 €	67.329,58 €	5
3011	148.083,98 €	176.219,94 €	213.226,12 €	5
3012	681.127,81 €	810.542,09 €	980.755,93 €	6
3013	1.130.619,76 €	1.345.437,51 €	1.627.979,39 €	5
3014	1.266,02 €	1.506,56 €	1.822,94 €	5
TOTAL	9.510.369,38 €	11.317.339,56 €	13.693.980,87 €	

Zonas libres	Prioridad (nivel itinerario asociado)	TOTAL Presup.. Ejecución Material - PEM	TOTAL Presup. por Contrato - PC	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)	Grupo (Plan de fases)
ZL1	Complementario	72.594,16 €	86.387,05 €	104.528,33 €	1
ZL2	Complementario		0,00 €	0,00 €	1
ZL3	Complementario	11.640,31 €	13.851,97 €	16.760,88 €	1
ZL4	Secundario	5.886,99 €	7.005,52 €	8.476,68 €	1
ZL5	Secundario	3.740,09 €	4.450,71 €	5.385,36 €	2
ZL6	Complementario	23.936,96 €	28.484,98 €	34.466,83 €	4
ZL7	Secundario	19.445,11 €	23.139,68 €	27.999,01 €	4
ZL8	Principal	10.953,08 €	13.034,17 €	15.771,34 €	2

Zonas libres	Prioridad (nivel itinerario asociado)	TOTAL Presup. Ejecución Material - PEM	TOTAL Presup. por Contrato - PC	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)	Grupo (Plan de fases)
ZL9	Secundario	1.202,71 €	1.431,22 €	1.731,78 €	2
ZL10	Complementario	8.229,13 €	9.792,66 €	11.849,12 €	2
ZL11	Complementario	83.679,34 €	99.578,41 €	120.489,88 €	2
ZL12	Principal	22.118,35 €	26.320,84 €	31.848,21 €	2
ZL13	Complementario		0,00 €	0,00 €	2
ZL14	Secundario	21.964,82 €	26.138,14 €	31.627,14 €	4
ZL15	Complementario	16.484,94 €	19.617,08 €	23.736,67 €	2
ZL16	Complementario	93.078,22 €	110.763,08 €	134.023,33 €	4
ZL17	Complementario	1.329,37 €	1.581,95 €	1.914,16 €	2
ZL18	Complementario		0,00 €	0,00 €	4
ZL19	Secundario	12.678,54 €	15.087,46 €	18.255,83 €	2
ZL20	Complementario	23.301,56 €	27.728,86 €	33.551,92 €	2
ZL21	Complementario	69.884,34 €	83.162,36 €	100.626,46 €	4
ZL22	Complementario	189,91 €	225,99 €	273,45 €	2
ZL23	Secundario	1.899,03 €	2.259,85 €	2.734,41 €	6
ZL24	Complementario	9.793,38 €	11.654,12 €	14.101,49 €	6
ZL25	Complementario	13.331,02 €	15.863,91 €	19.195,34 €	6
ZL26	Complementario	6.330,14 €	7.532,87 €	9.114,77 €	6
ZL27	Secundario	6.076,91 €	7.231,52 €	8.750,14 €	6
ZL28	Secundario	4.401,09 €	5.237,30 €	6.337,13 €	6
ZL29	Secundario	3.798,06 €	4.519,69 €	5.468,83 €	6
ZL30	Secundario	2.825,39 €	3.362,21 €	4.068,28 €	6
ZL31	Secundario	189,91 €	225,99 €	273,45 €	6
ZL32	Complementario	8.513,24 €	10.130,76 €	12.258,21 €	6
ZL33	Complementario	14.385,24 €	17.118,44 €	20.713,31 €	6
ZL34	Secundario	1.266,02 €	1.506,56 €	1.822,94 €	6
ZL35	Principal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6
ZL36	Complementario	2.721,95 €	3.239,12 €	3.919,34 €	6
ZL37	Complementario	8.451,63 €	10.057,44 €	12.169,50 €	6
ZL38	Secundario	6.709,88 €	7.984,76 €	9.661,56 €	6
ZL39	Complementario	6.456,69 €	7.683,46 €	9.296,99 €	6
ZL40	Complementario	5.134,95 €	6.110,59 €	7.393,81 €	6
ZL41	Principal	189,91 €	225,99 €	273,45 €	6
ZL42	Secundario	1.455,95 €	1.732,58 €	2.096,42 €	6
ZL43	Secundario	1.455,93 €	1.732,56 €	2.096,39 €	6
ZL44	Secundario	6.330,20 €	7.532,94 €	9.114,85 €	6
ZL45	Complementario	4.854,96 €	5.777,40 €	6.990,66 €	5

Zonas libres	Prioridad (nivel itinerario asociado)	TOTAL Presup.. Ejecución Material - PEM	TOTAL Presup. por Contrato - PC	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)	Grupo (Plan de fases)
ZL46	Complementario	5.191,29 €	6.177,64 €	7.474,94 €	6
ZL47	Complementario	1.519,20 €	1.807,85 €	2.187,50 €	6
ZL48	Secundario	3.153,79 €	3.753,01 €	4.541,14 €	6
ZL49	Complementario	10.697,83 €	12.730,42 €	15.403,81 €	6
		639.471,52 €	760.971,11 €	920.775,04 €	

3 PLAN DE FASES PROPUESTO. ACTUACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Como se ha podido ver en el “VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES” el presupuesto total de las intervenciones asciende a:

COSTES OBRAS A REALIZAR		
COD.	NOMBRE CENTRO	PRESUPUESTO
01	AYUNTAMIENTO (PALACIO ARIZABALO)	70.210,32
02	ANTIGUO AYUNTAMIENTO	149.681,60
03	ANTIGUO MATADERO	100.276,76
04	ASEOS PUBLICOS	10.804,25
05	DONIBANE LIZEOA – LUDOTEKA	9.471,51
06	POLIDEPORTIVO	185.307,16
07	ALBERGUE ARROKAUNDIETA	225.927,72
08	PABELLON DE SERVICIOS Y ALMACEN	103.246,29
09	ALBERGUE SANTA ANA	136.965,20
10	KANTINA	9.209,87
11	EDIFICIO SOCIO CULTURAL DEPORTIVO	69.795,28
12	HOGAR DEL JUBILADO	34.138,07
13	TENENCIA DE ALCALDIA	156.112,29
14	GIMNASIO	26.140,80
15	CIP – EPA – LUDOTEKA	128.174,05
16	GAZTELEKUA	15.227,59
17	CLUB DE REMO KALPARRA	188.772,37
18	HOGAR DEL JUBILADO	27.906,53
19	UDAL ARETOA	132.246,65
20	EDIF MERCADO – GIMNASIO	96.740,22
21	EDIF. MERCADO – MERCADO	83.622,78
22	CONSERVATORIO (PALACIO ANDONAEGI)	191.081,76
23	CAMPO FUTBOL/HOCKEY (*)	0,00
24	FRONTON+PISTAS ARANEDER (*)	0,00
25	SERVICIOS SOCIALES	151.516,88
26	UDAL EUSKALTEGIA	156.933,02
27	TENENCIA ALCALDIA	131.020,97
28	HOGAR DEL JUBILADO	100.694,71
29	CIRIZA ETXEA	57.089,96
30	VESTUARIOS	14.923,00
31	KULTUR ETXEA	88.162,16
32	ANTIGUO AMBULATORIO	27.742,80

33	HOGAR DEL JUBILADO	60.137,52
34	EUSKALTEGI	130.990,29
35	LOCAL GAZTETXE	8.586,25
36	LOCAL SAC	20.257,58
37	MERCADO	11.774,11
		3.110.888,31
	TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM	3.110.888,31
	BENEFICIO INDUSTRIAL - 6%	186.653,30
	GASTOS GENERALES - 13%	404.415,48
	TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA - PC	3.701.957,08
	IMPUESTOS - 21 % IVA	777.410,99
	TOTAL COSTES OBRA	4.479.368,07
COSTES SERVICIOS TECNICOS		
	REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS	217.762,18
	IMPUESTOS - 21 % IVA	45.730,06
	TOTAL SERVICIOS TECNICOS	263.492,24
INVERSION TOTAL PLAN ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS		
	TOTAL ACTUACION EN EDIFICIOS	4.742.860,31

Una vez conocido el gasto total de las obras a realizar en los edificios, debemos hacer un planteamiento por etapas, es decir, elaborar un Plan Cuadrienal de Accesibilidad de manera que se puedan ir ejecutando las obras progresivamente.

Se plantean 3 periodos de 4 años (12 años en total), denominados Fase 1, Fase 2 y Fase 3, como plazo razonable para el desarrollo de las actuaciones necesarias en todos los edificios.

Como se puede ver en el Anejo I del Volumen 4 “ESTUDIO POR EDIFICIO, PROBLEMÁTICA Y VALORACION ECONOMICA. Fichas edificios municipales” en la mayoría de los casos, las intervenciones necesarias son obra menor, es decir, no necesitarán de un proyecto de ejecución que los desarrolle. Se trata mayormente de instalación de barandillas, de ejecución de rampas exteriores para salvar un desnivel, de adaptación de puertas de paso, de colocación de señalética, etc. Por lo tanto, el Ayuntamiento podrá ejecutar directamente las obras necesarias.

Para establecer un orden, se propone emplear criterios de jerarquía con estos valores:

- Actuar en los edificios con mayor afluencia de usuarios.
- Actuar en los edificios donde se reúnan o acudan mayoritariamente los sectores de población que debido a su edad o a su estado pueden presentar ciertos problemas de movilidad (mayores y niños).
- Comenzar a establecer contactos y acuerdos con el Departamento de Educación de Gobierno Vasco para las actuaciones en colegios y centros educativos. Para dar tiempo a estas reuniones y negociaciones, se plantea dejar los edificios educativos para las últimas fases.

Con estos principios se plantea actuar:

FASE 1: PRIMER CUATRIENIO. Actuar primeramente en los edificios de mayor afluencia de usuarios.

La inversión total asciende a:

FASE 1	PRIMER CUATRIENIO	
01	AYUNTAMIENTO (PALACIO ARIZABALO)	70.210,32
02	ANTIGUO AYUNTAMIENTO	149.681,60
13	TENENCIA DE ALCALDIA	156.112,29
27	TENENCIA ALCALDIA	131.020,97
36	LOCAL SAC	20.257,58
25	SERVICIOS SOCIALES	151.516,88
20	EDIF MERCADO – GIMNASIO	96.740,22
21	EDIF. MERCADO – MERCADO	83.622,78
04	ASEOS PUBLICOS	10.804,25
10	KANTINA	9.209,87
08	PABELLON DE SERVICIOS Y ALMACEN	103.246,29
TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM		982.423,04
	BENEFICIO INDUSTRIAL - 6%	58.945,38
	GASTOS GENERALES - 13%	127.714,99
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA - PC		1.169.083,42
	IMPUESTOS - 21 % IVA	245.507,52
TOTAL COSTES OBRA		1.414.590,93
COSTES SERVICIOS TECNICOS		
REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS		68.769,61
	IMPUESTOS - 21 % IVA	14.441,62
TOTAL SERVICIOS TECNICOS		83.211,23
INVERSION TOTAL FASE 1		1.497.802,16 €

FASE 2: SEGUNDO CUATRIENIO. Actuar en los centros sociales de atención a mayores y los centros deportivos existentes, con una asistencia media de usuarios.

La inversión total asciende a:

FASE 2	SEGUNDO CUATRIENIO	
12	HOGAR DEL JUBILADO	34.138,07
18	HOGAR DEL JUBILADO	27.906,53
28	HOGAR DEL JUBILADO	100.694,71
33	HOGAR DEL JUBILADO	60.137,52
06	POLIDEPORTIVO	185.307,16
07	ALBERGUE ARROKAUNDIETA	225.927,72
09	ALBERGUE SANTA ANA	136.965,20
11	EDIFICIO SOCIO CULTURAL DEPORTIVO	69.795,28
14	GIMNASIO	26.140,80
17	CLUB DE REMO KALPARRA	188.772,37
30	VESTUARIOS	14.923,00
32	ANTIGUO AMBULATORIO	27.742,80
37	MERCADO	11.774,11
	TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM	1.110.225,26
	BENEFICIO INDUSTRIAL - 6%	66.613,52
	GASTOS GENERALES - 13%	144.329,28
	TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA - PC	1.321.168,06
	IMPUESTOS - 21 % IVA	277.445,29
	TOTAL COSTES OBRA	1.598.613,36
COSTES SERVICIOS TECNICOS		
	REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS	77.715,77
	IMPUESTOS - 21 % IVA	16.320,31
	TOTAL SERVICIOS TECNICOS	94.036,08
INVERSION TOTAL FASE 2		1.692.649,44 €

FASE 3: TERCER CUATRIENIO. Actuar en el resto de los edificios municipales.

La inversión total asciende a:

FASE 3	TERCER CUATRIENIO	
03	ANTIGUO MATADERO	100.276,76
05	DONIBANE LIZEOA – LUDOTEKA	9.471,51
15	CIP – EPA – LUDOTEKA	128.174,05
16	GAZTELEKUA	15.227,59
19	UDAL ARETOA	132.246,65
22	CONSERVATORIO (PALACIO ANDONAEGI)	191.081,76
26	UDAL EUSKALTEGIA	156.933,02
29	CIRIZA ETXEA	57.089,96
31	KULTUR ETXEA	88.162,16
34	EUSKALTEGI	130.990,29
35	LOCAL GAZTETXE	8.586,25
TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM		1.018.240,00
BENEFICIO INDUSTRIAL - 6%		61.094,40
GASTOS GENERALES - 13%		132.371,20
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA - PC		1.211.705,60
IMPUESTOS - 21 % IVA		254.458,18
TOTAL COSTES OBRA		1.466.163,78
COSTES SERVICIOS TECNICOS		
REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS		71.276,80
IMPUESTOS - 21 % IVA		14.968,13
TOTAL SERVICIOS TECNICOS		86.244,93
INVERSION TOTAL FASE 3		1.552.408,71 €

4 PLANES CUATRIENALES

Una vez conocido el gasto total de las obras a realizar en los itinerarios, zonas libres y edificios, debemos hacer un planteamiento por etapas conjunto, es decir, elaborar un Plan Cuatrienal de Accesibilidad de manera que se puedan ir ejecutando las obras progresivamente.

Se plantean 3 periodos de 4 años (12 años en total), denominados Fase 1, Fase 2 y Fase 3, como plazo razonable para el desarrollo de las actuaciones necesarias en todos los ámbitos a estudio.

Para establecer un orden, se ha empleado criterios de jerarquía con estos valores:

- Priorizar las actuaciones en función del nivel de importancia de las áreas, realizando en primera instancia los itinerarios principales y secundarios, las zonas libres con un mayor uso y edificios donde se reúnan o acudan mayoritariamente los sectores de población que debido a su edad o a su estado pueden presentar ciertos problemas de movilidad (mayores y niños).
- Posteriormente se han planteado las actuaciones en itinerarios y edificios complementarios, así como en el resto de zonas libres que requieran de actuaciones.

Partiendo de estos principios, se plantean la siguiente sucesión de actuaciones municipales:

4.1 Fase 1: 1º CUATRIENIO

En el 1º cuatrienio se plantea realizar las actuaciones en los itinerarios principales y en todos los secundarios a excepción de uno de ellos.

1º CUATRIENIO	Itinerarios	TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM	TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO - PC	COSTES SERVICIOS TÉCNICOS	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)
Itinerarios	Grupos 01 - 04	3.228.933,90 €	3.842.431,34 €	-	4.649.341,92 €
Zonas libres	Grupos 01 - 04	137.741,76 €	163.912,69 €	-	198.334,36 €
Edificios	Fase 01	982.423,04 €	1.169.083,42 €	68.769,61 €	1.497.802,16 €
Total	Cuatrienio 1	4.349.098,70 €	5.175.427,45 €	68.769,61 €	6.345.478,44 €

El total del coste de obra (Iva incluido) de las actuaciones municipales en el primer cuatrienio alcanza **6.345.478,44€**

En este primer cuatrienio, las propuestas de los itinerarios se han dividido por años.

1º CUATRIENIO	Itinerarios	TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM	TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO - PC	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)
1º año	Grupo 01	812.545,78 €	966.929,48 €	1.169.984,67 €
2º año	Grupo 02	726.322,60 €	864.323,89 €	1.045.831,91 €
3º año	Grupo 03	906.106,14 €	1.078.266,31 €	1.304.702,23 €
4º año	Grupo 04	783.959,38 €	932.911,66 €	1.128.823,11 €
				4.649.341,92 €

En cuanto a las zonas libres, se ha propuesto la reconstrucción de las áreas principales y secundarias durante el primer, segundo y cuarto año.

1º CUATRIENIO	Zonas Libres	TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM	TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO - PC	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)
1º año	Grupo 01	33.261,34 €	39.580,99 €	47.893,00 €
2º año	Grupo 02	55.961,71 €	66.594,43 €	80.579,27 €
3º año	Grupo 03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4º año	Grupo 04	48.518,71 €	57.737,26 €	69.862,09 €
				198.334,36 €

El importe total de los costes de obra (IVA incluido) relativos a itinerarios y zonas libres se incluye a continuación, desglosado por año y por barrio.

1º CUATRIENIO		PASAI ANTXO	DONIBANE	SAN PEDRO	TRINTXERPE
1º año	Grupo 01	92.040,63 €	444.679,33 €	541.111,48 €	140.046,23 €
2º año	Grupo 02	0,00 €	459.688,43 €	594.046,17 €	72.676,58 €
3º año	Grupo 03	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.304.702,23 €
4º año	Grupo 04	365.742,98 €	0,00 €	0,00 €	832.942,22 €
		4.847.676,28 €			

4.2 Fase 2: 2º CUATRIENIO

El 2º cuatrienio plantea la realización de las actuaciones del itinerario secundario pendiente y de parte de los itinerarios complementarios.

2º CUATRIENIO	Itinerarios	TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM	TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO - PC	COSTES SERVICIOS TÉCNICOS	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)
Itinerarios	Grupo 05	3.424.258,78 €	4.074.867,95 €	-	4.930.590,22 €
Zonas libres	Grupo 05	4.854,96 €	5.777,40 €	-	6.990,66 €
Edificios	Fase 02	1.110.225,26 €	1.321.168,06 €	77.715,77 €	1.692.649,43 €
Total	Cuatrienio 2	4.539.339,00 €	5.401.813,41 €	77.715,77 €	6.630.230,31 €

El total del coste de obra (Iva incluido) de las actuaciones municipales en el segundo cuatrienio alcanza **6.630.230,31€**

El coste de obra de las actuaciones propuestas en el segundo cuatrienio para itinerarios y zonas libres según los barrios se muestran a continuación.

2º CUATRIENIO		PASAI ANTXO	DONIBANE	SAN PEDRO	TRINTXERPE
	Grupo 05	1.481.525,48 €	1.629.802,33 €	904.329,09 €	921.923,97 €
		4.937.580,87 €			

4.3 Fase 3: 3º CUATRIENIO

El 3º y último cuatrienio plantea la realización de las actuaciones pendientes de los itinerarios complementarios y de las zonas libres completaría.

3º CUATRIENIO	Itinerarios	TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM	TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATO - PC	COSTES SERVICIOS TÉCNICOS	TOTAL COSTES OBRA (Iva incluido)
Itinerarios	Grupo 06	2.857.176,70 €	3.400.040,27 €		4.114.048,73 €
Zonas libres	Grupo 06	496.874,80 €	591.281,01 €		715.450,02 €
Edificios	Fase 03	1.018.240,00 €	1.211.705,60 €	71.276,80 €	1.552.408,71 €
Total	Cuatrienio 3	4.372.291,50 €	5.203.026,88 €	71.276,80 €	6.381.907,46 €

El total del coste de obra (Iva incluido) de las actuaciones municipales en el tercer cuatrienio alcanza **6.381.907,46€**

3º CUATRIENIO		PASAI ANT XO	DONIBANE	SAN PEDRO	TRINTXERPE
	Grupo 06	171.850,31 €	1.025.576,58 €	909.517,87 €	2.722.553,99 €
		4.829.498,75 €			

5 RESUMEN DE INVERSIONES

Por último, mostramos un resumen de las inversiones previstas para la realización de las actuaciones planteadas en las actualizaciones municipales del Plan de Accesibilidad de Pasaia.

	TOTAL COSTES OBRA (IVA incluido)			
	Itinerarios	Edificios	Zonas Libres	Total
1º CUATRIENIO	4.649.341,92 €	1.497.802,16 €	198.334,36 €	6.345.478,44 €
2º CUATRIENIO	4.930.590,22 €	1.692.649,43 €	6.990,66 €	6.630.230,31 €
3º CUATRIENIO	4.114.048,73 €	1.552.408,71 €	715.450,02 €	6.381.907,46 €
TOTAL	13.693.980,87 €	4.742.860,31 €	920.775,04 €	19.357.616,22 €

De manera adicional, en el Anexo 3 del presente Plan de Accesibilidad se ha propuesto la construcción de varios elementos mecánicos verticales que facilitarían la conexión de los barrios altos con el centro del municipio. El presupuesto de los mismos alcanza los **1.162.650 €**.

En conclusión, el presupuesto total estimado por el Plan de Accesibilidad alcanzaría los **20.520.266,22 €**.

■ ASCENSORES ■ ITINERARIOS ■ ZONAS LIBRES ■ EDIFICIOS

